

## ನಗರಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ

ನಗರಸಭೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 2005-06 ರಿಂದ 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ:-

1) 2005-06ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ:

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಳಕೆಯಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಹಣ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಗತಿ	ಷರಾ
1	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಮುಕ್ತನಿಧಿ	62.18	62.18	-	100%	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	12ನೇ ಹಣಕಾಸು					
	a) ಮುಕ್ತನಿಧಿ	10.02	10.02	-	100%	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	b) ಡಾಟಾಬೇಸ್ ನಿಧಿ	5.00	5.00	-	100%	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	c) ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ	22.80	22.80	-	100%	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	d) ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ	10.00	10.00	-	100%	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಬರಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ	31.00	31.00	-	100%	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>141.00</b>	<b>141.00</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ</b>

2) 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ:

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಳಕೆಯಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಹಣ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಗತಿ	ಷರಾ
1	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಮುಕ್ತನಿಧಿ	120.32	105.06	15.26	87%	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಜರೂರಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
2	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅನುದಾನ	41.42	41.42	-	100%	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	12ನೇ ಹಣಕಾಸು					
	a) ಮುಕ್ತನಿಧಿ	10.02	10.02	-	100%	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	8.00	7.23	0.77	90%	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಜರೂರಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	0.75	-	0.75	-	ಹಣವನ್ನು ಜರೂರಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
	b) ಡಾಟಾಬೇಸ್ ನಿಧಿ	5.00	2.80	2.20	56%	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಜರೂರಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
	c) ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ	42.95	42.95	-	100%	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಬರಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ	3.00	3.00	-	100%	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನ	2.15	2.15	-	100%	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>233.61</b>	<b>214.63</b>	<b>18.98</b>	<b>91.88%</b>	

3) 2007-08ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ:

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಳಕೆಯಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಹಣ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಗತಿ	ಷರಾ
1	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಮುಕ್ತನಿಧಿ	340.78	248.02	92.76	73%	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಜರೂರಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
2	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ	10.00	-	10.00	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಲಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಹಣವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
3	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅನುದಾನ	48.89	23.72	25.17	49%	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಜರೂರಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
4	12ನೇ ಹಣಕಾಸು					
	a) ಮುಕ್ತನಿಧಿ	10.02	-	10.02	-	ಹಣವನ್ನು ಜರೂರಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
	b) ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	8.00	5.12	2.88	64%	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಜರೂರಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
	c) ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ	60.50	26.35	34.15	44%	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಜರೂರಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
5	ಐ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ.ಟಿ. ನಿಧಿ	11.35	-	-	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>489.54</b>	<b>303.21</b>	<b>186.33</b>	<b>61.94%</b>	



4) 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ:

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಳಕೆಯಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಹಣ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಗತಿ	ಷರಾ
1	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಮುಕ್ತನಿಧಿ	101.47	92.85	8.62	92%	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಜರೂರಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
2	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ	300.00	10.00	290.00	3%	ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
3	ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಅನುದಾನ	1.50	-	1.50	-	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
4	12ನೇ ಹಣಕಾಸು					
	a) ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.00	-	-	-	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
	ಒಟ್ಟು	406.97	102.85	304.12	25.27%	

## ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ:

2007-08ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ. ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 22.00ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

